



DESCRIZIONE ATTIVITA' NELLE AREE OPERATIVE E CAMPO BASE

CAMPO BASE CB.01:

- ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO PRESENTI TUTTI I SERVIZI LOGISTICI PRINCIPALI E L'UBICAZIONE DELL'AREA PER L'ASSEMBLAGGIO DEI CONCI.

AREA DI CANTIERE CO.01 (CANTIERE OPERATIVO):

- NELLA FASE DI LAVORO 1, ALL'INTERNO DI QUESTA AREA VERRA' REALIZZATA LA PISTA PROVVISORIA DI ACCESSO AL CANTIERE E VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI SELCIATO DEFINITIVO SOTTO ALLA PISTA PROVVISORIA E DELLA PARATIA PROVVISORIA DI MICROPALEI A2.
- NELLA FASE DI LAVORO 2, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALL'AMPLIAMENTO AREE DI CANTIERE ALLA REALIZZAZIONE SCALI 23 A TERZO PARATIA 2 LATO EST. SCAVI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA INTRADOSSO FONDAZIONE ESISTENTE SPALLE LATO EST. DEMOLIZIONE DELLA SPALLA TRATTO SCOGGERIA E MURO D'ARGINE ESISTENTI LATO EST. FORMAZIONE DI TURA PROVVISORIA IN PER DEVIAZIONE SCAVI INTRADOSSO ACQUA. REALIZZAZIONE TRATTO PALIFICATA DI PALEI SCANTINATI IN CONTEMPORANEA REALIZZAZIONE SOGGIA LATO VALLE. FORMAZIONE DI ISOLA DI COLLEGAMENTO SPALLA 1 E PILA 1 CON MATERIALE CLASSE A1/A2. E REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE SPALLA 2 E PILA 2.
- NELLA FASE DI LAVORO 3, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SPALLA 2 E MURO D'ARGINE LATO VALLE. REALIZZAZIONE SPALLA 1 E DELLE PILE PROVVISORIE E RIMOZIONE ISOLA COMPLETAMENTO TRATTO SELCIATO.
- NELLA FASE DI LAVORO 4, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE AL COMPLETAMENTO DEL TRATTO SCOGGERIA LATO VALLE. DEMOLIZIONE SUPERFICIALE PARZIALE DELLE PARATIE PROVVISORIA 2. REALIZZAZIONE TRATTO VIABILITA' ROTATORIA 2. CHIUSURA TEMPORANEA NOTTURNA ROTATORIA 2 PER OPERAZIONI DI VARO IMPALCATO VARO IMPALCATO E REALIZZAZIONE SOLETTA, CORDOLI IMPALCATO E PAVIMENTAZIONE.
- NELLA FASE DI LAVORO 5, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALL'AMPLIAMENTO AREA CANTIERE CO.01. DEMOLIZIONE DEI PARAGHIA SPALLE PONTE PROVVISORIO ESISTENTE E RIMOZIONE IMPALCATO PONTE PROVVISORIO ESISTENTE.
- NELLA FASE DI LAVORO 6, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALLA DIMISSIONE TRATTO STRADALE PONTE PROVVISORIO. DEMOLIZIONE E RINCHIUSURA TERRENO. DEMOLIZIONE DEI MURI D'ARGINE. SCOGGERIA LATO EST. PONTE PROVVISORIO ESISTENTE. SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVI MURI D'ARGINE LATO MONTE DELLE SPALLE 1 E REALIZZAZIONE TRATTO SCOGGERIA RESTANTI LATO MONTE EST.

AREA DI CANTIERE CO.02 (CANTIERE OPERATIVO):

- NELLA FASE DI LAVORO 1, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PARATIA DI MICROPALEI PROVVISORIA N.1.
- NELLA FASE DI LAVORO 2, L'AREA VERRA' AMPLIATA E VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALL'AMPLIAMENTO AREE DI CANTIERE. MODIFICA PERCORSO LATO MONTE DI TURA DI PER DEVIAZIONE ESCORRIMENTO ACQUE. REALIZZAZIONE TRATTO FINALE DI PALIFICATA DI PALEI SCANTINATI PER REALIZZAZIONE SOGGIA E CONTEMPORANEA REALIZZAZIONE SOGGIA LATO VALLE. FORMAZIONE DI ISOLA DI COLLEGAMENTO SPALLA 1 E PILA 1 CON MATERIALE CLASSE A1/A2. E REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE SPALLA 1 E PILA 1.
- NELLA FASE DI LAVORO 3, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE SPALLE 1 E MURO D'ARGINE OVEST LATO VALLE. DELLE PILE 1 E RIMOZIONE ISOLA E REALIZZAZIONE TRATTO SELCIATO.
- NELLA FASE DI LAVORO 4, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALL'ARRIETRAMENTO PISTA PROVVISORIA E COMPLETAMENTO TRATTO SCOGGERIA LATO VALLE. DEMOLIZIONE SUPERFICIALE PARZIALE DELLA PARATIA PROVVISORIA 1. REALIZZAZIONE TRATTO VIABILITA' ROTATORIA 1.
- NELLA FASE DI LAVORO 5, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALL'ARRIETRAMENTO PISTA PROVVISORIA E COMPLETAMENTO TRATTO SCOGGERIA LATO VALLE. DEMOLIZIONE SUPERFICIALE PARZIALE DELLA PARATIA PROVVISORIA 1. REALIZZAZIONE TRATTO VIABILITA' ROTATORIA 1.
- NELLA FASE DI LAVORO 6, VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' ATTE ALLA DIMISSIONE TRATTO STRADALE PONTE PROVVISORIO. DEMOLIZIONE E RINCHIUSURA TERRENO. DEMOLIZIONE DEI MURI D'ARGINE. SCOGGERIA LATO EST. PONTE PROVVISORIO ESISTENTE. SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVI MURI D'ARGINE LATO MONTE DELLE SPALLE 1 E REALIZZAZIONE TRATTO SCOGGERIA RESTANTI LATO MONTE EST.

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Struttura Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta

S.P. n. 142 "Biellese"

Realizzazione di nuova viabilità definitiva a seguito del crollo del ponte "Romagnano" sul fiume Sesia in comune di Romagnano Sesia (NO)

PROGETTO ESECUTIVO

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

Ing. Alberto Crotti - Crotti & Associati
Ing. Paolo Macchelli - Salvo Ing. & Associati

IL GIORNO:

10/08/2019
10/08/2019

CONDIZIONI PER LA SCELTA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Paolo Macchelli - Salvo Ing. & Associati
Ing. Paolo Macchelli - Salvo Ing. & Associati

VERO E PROPRIO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Marco Piana

PROTOCOLLO:

DATA:

08 - CANTIERIZZAZIONE

Planimetria di cantierizzazione Tav.2

CODICE PROGETTO	NUMERO FILE	REVISIONE	SCALA
T08/594	E/25	T08/594/02	A
D			
B			
A	EMERSONE	10/08/2019	1:500
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE