

CRONOPROGRAMMA LAVORI

INTERVENTI	LAVORAZIONI	DURATA (n. di DECADI)	1°M			2°M			3°M			4°M			5°M			6°M			7°M			8°M			9°M			10°M			11°M			12°M			13°M			14°M		
			1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE	1° DECADE	2° DECADE	3° DECADE						
	Allestimento area cantiere	1																																										
1	ADEGUAMENTO ARGINE ESISTENTE	150																																										
	Decespugliamento e taglio vegetazione argine esistente	20																																										
	Rimozione completa argine esistente	20																																										
	Scavo per imbasamento scogliera	10																																										
	Formazione rilevato arginale	40																																										
	Formazione scogliera	30																																										
	Rivestimento con geocomposito - paramento lato fiume	20																																										
	Rivestimento con rete metallica - paramento lato campagna	20																																										
	Realizzazione pista in testa all'argine	20																																										
	Riverdimento paramenti nuovo argine	40																																										
2	ADEGUAMENTO STRADELLO	90																																										
	Decespugliamento e taglio vegetazione	20																																										
	Asportazione pista esistente	10																																										
	Scavo per imbasamento nuovo rilevato	10																																										
	Scavo per imbasamento scogliera	10																																										
	Formazione rilevato arginale	20																																										
	Formazione scogliera	20																																										
	Realizzazione pista in testa al nuovo rilevato	10																																										
	Riverdimento paramenti nuovo rilevato	10																																										
3	MANUFATTO CHIAVICALE - FOSSO ACQUANERA	90																																										
	Decespugliamento e taglio vegetazione	20																																										
	Scavi per imbasamento opera e riporti	20																																										
	Realizzazione opere strutturali	40																																										
	Opere di varia finitura	20																																										
4	ARGINE STRAMAZZABILE	50																																										
	Decespugliamento e taglio vegetazione	10																																										



(AL-E-1790) – INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI IN CORRISPONDENZA DEL NODO IDRAULICO BORMIDA - ORBA DAL PONTE AUTOSTRADALE A26 A PONTE FERROVIARIO SUL FIUME BORMIDA E SINO ALL'ABITATO DI CASAL CERPELLI NEL TRATTO DI MONTE - 2° LOTTO

CUP B15B18010240001 - CIG 8772035049



Studio Telo
May Fly
Ingegneria Idraulica e Ambientale
Largo 24 Agosto 1942, 33/A - Parma
Tel. 0521-292795 - studiotelo@studiotelo.it

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

CONSULENTI ESTERNI

Marini dott. Marco
geologo

Via San Luigi, 8 - Arona (NO)
Tel. 347-2230473 - marcomarini_geologo@fastwebnet.it

DOTT.SSA ARCHEOLOGA
ANNALICE LEONI

Via Elio Capriolo, 4 - Brescia
Tel. 347-8304024 - annalice.leoni@gmail.com

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Zanichelli

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

N° ELABORATO

PD.U

SCALA

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.
0	GIUGNO 2023	EMISSIONE	Ing.Cappato	Ing.Telò	Ing.Telò