Spett.le

Comune di Valprato Soana (TO)

Oggetto: **Cronoprogramma**

Data: 20.07.26 Nr. 20260714

Bezug / Oggetto

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI: "REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SLITTINO SU ROTAIA IN LOCALITA' CIAVANASSA NEL COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO)".
CUP : H83B19000070006
CIG: BB11B27EFB

Emanuel Wohlfarter
04/08/2026 13:16:10 UTC+0200

Sunkid GmbH
Industriezone 39 • A-6460 Imst • Tel. +43/5412/68131 • Fax. +43/5412/68132 • E-mail: info@sunkidworld.com • www.sunkidworld.com
Bankverbindung: BTV Imst • IBAN: AT281635000135230936 • BIC: BTVAAT22 • UID Nr.: ATU42030100 • Firmenbuchnummer: FN 154738 g

Periodo / Zeitraum	Descrizione	Beschreibung
31.07. – 17.09.2026	1) Rilievi e progetto costruttivo dell'impianto	1) Vermessung und Bauplanung der Anlage
18.09.2026 – 27.09.2026	2) Impianto di cantiere e opere provvisionali ovvero recinzioni – cartellonistica informativa e di sicurezza – operazioni ante-operam per quanto di competenza dell'impresa, secondo prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203 (D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente al progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa". (allego il provvedimento)	2) Baustelleneinrichtung und temporäre Arbeiten wie Zäune, Informations- und Sicherheitsbeschilderung sowie vorbereitende Maßnahmen gemäß der Verantwortung des Unternehmens und in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 100 des Regionalrats vom 7. Mai 2021 (Gesetzesdekret 152/2006, Art. 27-bis. Einheitliche regionale Genehmigungsbestimmung für das Projekt: „Schienenbasierte Rodelbahn in Ciavanassa"). (Die Bestimmung ist beigefügt.)
28.09.2026 – 15.10.2026	3) Apertura di tracciolino operativo lungo il percorso dell'impianto, compreso abbattimento alberi e rimozione vegetazione interferente	3) Inbetriebnahme der Betriebsstrecke entlang der Anlage, einschließlich Baumfällung und Entfernung störender Vegetation.
16.10.2026 – 30.04.2027	4) Preparazione della sede di tracciato con opere edili occorrenti (muretti, opere di regimazione acque, ponticello della pista di servizio, opere di ripristino ambientale)	4) Vorbereitung der Strecke mit den erforderlichen Bauarbeiten (Mauern, Wassermanagement, Gleisbrücke, Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt).
01.05.2027 – 15.06.2027	5) Posa della via di corsa e dispositivi accessori	5) Installation der Gleise und der zugehörigen Ausrüstung.
16.06.2027 – 26.06.2027	6) Prove di funzionamento e collaudi tecnici.	6) Funktionstests und technische Abnahmen.
27.06.2027 – 30.06.2027	7) Ripiegamento cantiere	7) Baustellenschließung.

Nota:	Hinweis:
questo cronoprogramma è indicativo e serve come guida generale. Verrà aggiornato e finalizzato dopo la firma del contratto. Sono possibili modifiche, in particolare a causa delle condizioni meteorologiche, delle chiusure ufficiali e delle restrizioni stagionali durante i mesi invernali.	Zeitplan ist indikativ und dient der en Orientierung. Er wird nach ragsabschluss aktualisiert und nkretisiert. Änderungen bleiben vorbehalten, insbesondere aufgrund von Wettereinflüssen, behördlichen Sperrzeiten sowie saisonalen Einschränkungen in den Wintermonaten.

ID
Emanuel Wohlfarter
04/08/2026 13:16:10 UTC+0200

Sunkid GmbH
Industriezone 39 • A-6460 Imst • Tel. +43/5412/68131 • Fax. +43/5412/68132 • E-mail: info@sunkidworld.com • www.sunkidworld.com
Bankverbindung: BTV Imst • IBAN: AT281635000135230936 • BIC: BTVAAT22 • UID Nr.: ATU42030100 • Firmenbuchnummer: FN 154738 g