



Spett.le Infrarail S.r.l.

Via Marsala, 41

00185 – ROMA

infrarail.pec@legalmail.it

Alla c.a.

Ing. Daniela Cesare

daniela.cesare@infrarail.it

Alla c.a.

Direttore dei Lavori

Arch. Carmelo Milici

carmelo.milici@infrarail.it

Morbegno, li 02.03.2026

Ns. Prot.0244 PL/tm

Oggetto: Convenzione N. R1951-A2023 del 14/07/2023 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione di un sottovia al km 73+059, di un cavalcavia ferroviario al km 78+085 e di un cavalcavia ferroviario al km 79+882 per la soppressione dei PL ai km 72+519, 73+059, 78+694 e 79+974 sulla linea Torino – Modane nel Comune di Oulx. CIG: 9353961CCC –CUP: J19G01000000001. Cavalcavia ferroviario al km 79+882. Lavori di Fase 1, "Parte A". Richiesta di esecuzione degli Interventi di FASE 1 e Fase 2 in sovrapposizione con conseguente riduzione dei tempi di esecuzione della Convenzione da 2244 gg. a 1530. **Integrazione a ns richiesta trasmessa Vi con nota Prot.016 PL/tm del 09.01.2026**

La scrivente, QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A esecutrice dei lavori sopra emarginati con Progettista indicato il RTP SOGEN SRL e F&M INGEGNERIA SPA, ad integrazione della richiesta a Voi trasmessa in data 09.01.2026 con nota Prot.016 PL/tm,

premessato che

- nel corso della campagna d'indagini integrative eseguite nell'autunno 2023 nell'ambito dell'area dell'intervento Sottovia al Km 73+059, viabilità di collegamento e adeguamento di via San Lorenzo- OULX che saranno oggetto dei lavori di FASE 2 si sono eseguiti due sondaggi S1 e S3 a carotaggio in corrispondenza delle due rampe di accesso al costruendo sottovia (vedasi Allegati 1, 2 e 3);
- il materiale di scavo del sottovia e delle sue rampe d'accesso, pari a 21.000,00 m³, è lo stesso che si vorrà utilizzare per eseguire parte della formazione del rilevato di scavalco ferroviario al km 79+882. che altrimenti dovrebbe essere approvvigionato da cave di prestito;
- all'interno di ambedue i sondaggi S1 e S3, a quota -5,00 m. e -8,00 m. dal piano campagna, quote che ricadono all'interno della fascia di scavo delle due rampe di accesso al sottovia e del sottovia stesso, sono stati eseguiti due prelievi in ambedue i sondaggi ed i relativi campioni consegnati al Laboratorio EUROLAB S.r.l. con sede in Nichelino (TO) iscritto al numero 068

dell'elenco della Regione Piemonte per essere sottoposti ad analisi chimiche per la loro caratterizzazione.

considerato che

- all'esito delle prove di laboratorio, come si può evincere dai Rapporti di Prova emessi in data 31/10/2023 e più precisamente:
 - Rapp. Prova N° 207271R0A2023_Campione S1 -5.0 m;
 - Rapp. Prova N° 207272R0A2023_Campione S1 -8.0 m;
 - Rapp. Prova N° 207273R0A2023_Campione S3 -5.0 m;
 - Rapp. Prova N° 207274R0A2023_Campione S3 -8.0 mtutti e quattro i campioni risultano
 - a) essere conformi alla colonna A, Tabella 1, allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale);
 - b) essere conformi alla colonna B, Tabella 1, allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Siti ad uso commerciale e industriale).

Tutto ciò premesso e considerato,

La scrivente, sulla scorta delle evidenze che oggi vi abbiamo rappresentato rinnova la richiesta di esecuzione contemporanea degli Interventi di FASE 1 e FASE 2, con conseguente riduzione dei tempi contrattuali da complessivi 2244 giorni a 1530 giorni avanzatavi, in data 09.01.2026 con nota Prot.016 PL/ e conferma il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi della normativa vigente.

Qualora parte dei materiali di scavo provenienti dall'Intervento di Fase 2, necessari alla formazione dei rilevati di cui all'Intervento di Fase 1 quest'ultimi verranno approvvigionati dalle cave già individuate nel Progetto Esecutivo, senza determinare aggravio sostanziale rispetto alle tempistiche e ai costi complessivi già previsti nel quadro progettuale.

Distinti saluti



QUADRIO GAETANO
COSTRUZIONI S.P.A.


Allegati:

- 01_Planimetria Progetto-ubicazione prelievi;
- 02_Planimetria di rilievo-ubicazione prelievi;
- 03_Ortofoto-ubicazione prelievi;
- 04_Rapp. Prova N° 207271R0A2023_Campione S1 -5.0 m
- 05_Rapp. Prova N° 207272R0A2023_Campione S1 -8.0 m
- 06_Rapp. Prova N° 207273R0A2023_Campione S3 -5.0 m
- 07_Rapp. Prova N° 207274R0A2023_Campione S3 -8.0 m

IMPRESA

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.

23017 MORBEGNO (SO)
Largo M. Quadrio n. 2
Tel. 0342-610.206
Telefax 0342-610.370
e-mail: quadrio@quadrio.it
Pec: quadriogaetanospa@legalmail.it



COD. FISC. / PART. I.V.A. / REGISTRO IMPRESE SONDRIO N.00558440145
CAPITALE SOCIALE € 3.000.000,00 i.v.

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento amministrativo e finanziario della Quattro Febbraio S.a.p.a. di Maurizio Quadrio
iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 13988910967*